


डा० आशीष कुमार गोयल

आई०ए०एस०

अध्यक्ष



उत्तर प्रदेश
पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ-226001

संख्या-370-कार्य/चौदह-पाकालि/2025-3-के/2025

दिनांक: 06 मार्च, 2025

विषय: बिजनेस प्लान 2023-24 में पूर्ण हो चुके कार्यों के सापेक्ष ERP पर Project closure की असंतोषजनक प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराणसी/मध्यांचल/आगरा/मेरठ।
केस्को-कानपुर।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या-55-कार्य/चौदह-पाकालि/2025-3-के/2025 दिनांक 20.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बिजनेस प्लान 2023-24 में पूर्ण हो चुके कार्यों के सापेक्ष ERP पर Project closure कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था। डिस्कॉम से दिनांक 03.03.2025 की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डिस्कॉमवार कुल स्वीकृत कार्यों व पूर्ण कार्यों के सापेक्ष ERP पर Project closure की स्थिति निम्नवत है:-


Details of Business Plan 2023-24 (All schemes works) under all DISCOMs					
SI No.	Name of Discom	Total number of sanction works	Works completed	Closed on ERP	% of Closed on ERP
	1	2	3	4	5=4/3
1	DVVNL	16160	15429	13541	87.76 %
2	PuVVNL	21828	21563	13481	62.52 %
3	PVVNL	21170	20882	17988	86.14 %
4	MVVNL	20826	20437	18025	88.19%
5	KESCO	641	638	540	84.63 %

उक्त से स्पष्ट है कि सभी डिस्कॉम में स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुये हैं व पूर्ण हो चुके कार्यों के सापेक्ष ERP पर Project closure की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अतः बिजनेस प्लान 2023-24 में पूर्ण हो चुके कार्यों के सापेक्ष ERP पर Project closure की अद्यतन असंतोषजनक प्रगति के दृष्टिगत पुनः निर्देशित किया जाता है कि माह फरवरी, 2025 तक पूर्ण हो चुके कार्यों के सापेक्ष ERP पर Project closure की कार्यवाही दिनांक 25.03.2025 तक पूर्ण करली जाये। उक्त तिथि तक ERP पर Project closure की कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता का माह मार्च, 2025 का वेतन तब तक निर्गत न किया जाये, जब तक उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्मिक का वेतन नहीं रोका जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही का विवरण मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/वित्त/वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी/का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम।
5. अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम।
6. अधिशासी अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम।

Details of Business Plan 2023-24 (All schemes works) under DVVNL

SI No.	Name of Zone	Total number of sanction works	Works completed	Closed on ERP	% of Closed on ERP
		Nos.	Nos.	Nos.	(%)
		1	2	3	4
					5=4/3
1	BANDA	1395	1318	966	73.29
2	Civil Works	240	238	180	75.63
3	FIROZABAD	1933	1876	1461	77.88
4	ETAH	2160	2094	1686	80.52
5	JHANSI	1953	1825	1533	84.00
6	MATHURA	1235	1176	1046	88.95
7	ALIGARH	1449	1345	1249	92.86
8	KANPUR 1	2071	1982	1885	95.11
9	KANPUR 2	2440	2339	2303	98.46
10	AGRA	1233	1185	1181	99.66
11	Other Works	51	51	51	100.00
DVVNL TOTAL		16160	15429	13541	87.76

Details of Business Plan 2023-24 (All schemes works) under PuVVNL

SI No.	Name of Zone	Total number of sanction works	Works completed	Closed on ERP	% of Closed on ERP
		Nos.	Nos.	Nos.	(%)
	1	2	3	4	5=4/3
1	GORAKHPUR 2	2581	2567	1265	49.28
2	MIRZAPUR	2579	2568	1341	52.22
3	PRAYAGRAJ 1	608	606	328	54.18
4	PRAYAGRAJ 2	3026	2975	1725	57.98
5	VARANASI 2	3171	3128	1903	60.84
6	BASTI	2240	2192	1366	62.32
7	AZAMGARH	3786	3726	2347	62.99
8	GORAKHPUR 1	2401	2388	1825	76.42
9	Other Works	6	6	5	83.33
10	Civil Works	92	86	78	90.70
11	VARANASI 1	1338	1321	1298	98.26
PuVVNL Total		21828	21563	13481	62.52

Details of Business Plan 2023-24 (All schemes works) under PVVNL					
Sl No.	Name of Zone	Total number of sanction works	Works completed	Closed on ERP	% of Closed on ERP
		Nos.	Nos.	Nos.	(%)
	1	2	3	4	5=4/3
1	Civil	327	298	49	16.44
2	Meerut-1	958	939	380	40.47
3	Ghaziabad-3	945	923	545	59.05
4	Bulandshahar	4474	4396	3275	74.50
5	Noida	1118	1098	885	80.60
6	Moradabad	4711	4657	3820	82.03
7	Meerut-2	2381	2356	2299	97.58
8	Other works (Testing Equipment for Workshop & store)	1	1	1	100.00
9	Gajraula	2232	2228	2249	100.94
10	Ghaziabad-2	512	504	540	107.14
11	Muzaffarnagar	1856	1839	2020	109.84
12	Saharanpur	1305	1302	1485	114.06
13	Ghaziabad-1	350	341	440	129.03
PVVNL TOTAL		21170	20882	17988	86.14

Details of Business Plan 2023-24 (All schemes works) under MVVNL					
SI No.	Name of Zone	Total number of sanction works	Works completed	Closed on ERP	% of Closed on ERP
		Nos.	Nos.	Nos.	(%)
		1	2	3	4
		5=4/3			
1	SITAPUR	2493	2431	1864	76.68
2	DEVIPATAN	3523	3397	2703	79.57
3	BAREILLY 2	1975	1914	1690	88.30
4	AYODHYA	7207	7096	6270	88.36
5	BAREILLY 1	1559	1554	1491	95.95
6	GOMTINAGAR	220	216	208	96.30
7	AMAUSI	760	759	736	96.97
8	JANKIPURAM	423	410	403	98.29
9	LUCKNOW CENTRAL	332	332	332	100.00
10	RAEBARELI	2334	2328	2328	100.00
MVVNL TOTAL		20826	20437	18025	88.19

Details of Business Plan 2023-24 (All schemes works) under KESCO					
SI No.	Name of Zone	Total number of sanction works	Works completed	Closed on ERP	% of Closed on ERP
		Nos.	Nos.	Nos.	(%)
		1	2	3	4
		2	3	4	5=4/3
1	KESCO	641	638	540	84.63